

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمير الوادى للمقاولات
رقم المستخلص : (14)
التاريخ : 06 / 04 / 2021 م

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفن	الكمية المنفذة			القيمة الأجمالية	نسبة الصرف	الإجمالي	ملاحظات
				السابقة	الحالية	الإجمالي				
5	دهانات الأبواب المعدنية									
	باب حديد ضلفة	عدد	200	62	0	62	12,400	100%	12,400.00	المدرسة المتوسط وفقاً للمفاهمة مع السيد مدير المشاريع
	ملاحق المتوسط	عدد	200	7	5	12	2,400	80%	1,920.00	
	باب حديد - ضلفتين	عدد	300	6	0	6	1,800	100%	1,800.00	
	باب حديد ضلفة	عدد	200	61	0	61	12,200	100%	12,200.00	المدرسة الثانوى وفقاً للمفاهمة مع السيد مدير المشاريع
	ملاحق الثانوى	عدد	200	7	6	13	2,600	80%	2,080.00	
	باب حديد - ضلفتين	عدد	300	6	0	6	1,800	100%	1,800.00	
	باب حديد ضلفة	عدد	200	0	3	3	600	80%	480.00	الصالة الرياضية
	باب حديد - ضلفتين	عدد	300	0	0	0	0	80%	0.00	
	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفتين	عدد	500	0	2	2	1,000	100%	1,000.00	
	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفة	عدد	300	0	2	2	600	100%	600.00	
	شبابيك غرف الكهرباء	عدد	200	0	4	4	800	100%	800.00	
	مصبغات الحماية	عدد	110	104	0	104	11,440	100%	11,440.00	وفقاً للمفاهمة مع السيد مدير المشاريع
	البوابات الرئيسية مقاس 4م	عدد	600	0	0	0	0	50%	0.00	
	البوابات الرئيسية مقاس 2م	عدد	400	0	0	0	0	50%	0.00	
	الاجمالى						46,520.00			

مدير المشروع

م/ محمد اسامة



مدير الإدارة الفنية

م/ فكرى نبوى حامد

يعتمد مدير الشركة

م/ صالح عبد العزيز الخنين